

项目支出绩效自评报告

项目名称：湛江市中小学实验室示范学校建设项目

评价年度：2024

市级预算部门单位（公章）：岭南师范学院附属中学

填报日期：2025.05.13



一、基本情况

（一）项目概况。

1、项目背景、实施依据。根据《广东省推动基础教育高质量发展行动方案》《广东省危险化学品安全风险集中治理实施方案》《湛江市实验室建设和实验教学实施方案》（2023 年 462 号文）等要求，为贯彻党的教育方针，进一步加强实验室建设，提高实验教学质量，每年定期做好实验资源配置计划，按时按质进行实验装备的更新换代，使实验教学进入良性循环。我校是广东省新课程新教材实施省级示范校，按照新课标要求，各学科演示实验、分组实验、探究实验更应得到有效开展，实验教学水平进一步提高，使学生实验操作能力明显提升，满足中考改革及新教材、新高考需求。现阶段我校开展实验室数字化管理和虚拟实验教学，信息技术与实验教学深度融合等方面与其它省新课程新教材省级示范校有较大差距，急需建立智慧实验室综合管理平台，配备可交互的智能化设备，使装备使用率不断提高，实验教学从量变到质变。使我校实验室更具示范性。

2、项目主要升级改造内容有：（1）、3 号教学楼理化生实验室升级改造项目，对约 300 平方（共 3 间室）进行改造，包括更换不锈钢门、新做窗帘，铺地板砖、天棚吊顶，墙面油漆等。（2）、理化生实验室设备采购项目。含理化生实验室专用仪器，智能控制柜、互动教学终端、实验室桌椅；通风装置等、智慧黑板等设备。

3、项目实施情况

根据学校《物品采购制度》和《内控制度》，由学校校长任组长，分管副校长任副组长，总务处、教导处、办公室、纪委等部门负责人为成员的采

购小组。定期专题研究实验室升级改造和设备采购事宜，依法依规进行采购，高效安全推进改造工程和设备采购工作。

楼理化生实验室升级改造项目已完成，实验室地板、天花、内墙大门等焕然一新。实验设备采购安装已完成，实验设备更先进，更智能，更具示范效应。

项目总投资约 120 万元。其中，1、3 号教学楼理化生实验室升级改造项目装修费用：25 万元；2、理化生实验室设备采购项目费用：95 万元。均已 100%完成。

（二）评价年度项目绩效目标设定情况。

项目绩效总体目标和阶段性目标为：目标 1：以技术赋能、数据驱动，建立智慧实验室综合管理平台，配备可交互的智能化设备。

目标 2：信息技术与实验教学深度融合，各学科演示实验、分组实验、探究实验得到有效开展，实验教学水平进一步提高，满足中考改革及新教材、新高考需求。使我校真正发挥广东省新课程新教材实施省级示范校的示范效应。

二、绩效自评工作开展情况

包括自评对象、范围、评价指标体系和标准、评价方法、自评工作组等。

（一）我校由分管校领导组织教导处、总务处、办公室和学校纪委等相关部门对项目进行认真的自评。

（二）、评估方式、方法。

采用召开座谈会方式及定量分析法进行评估。

三、绩效自评结果

自评结果为 99.42 分。

四、项目资金使用绩效

（一）资金投入情况

1. 资金到位情况。年度预期投入 120 万元，预算安排 120 万元，实际到位资金 120 万元。

2. 资金执行情况。项目实际支出 120 万元。

3. 资金管理情况。该项目资金能按规定做到专款专用。按规定依法依规进行采购。

（二）绩效目标完成情况

1、项目产出指标

数量指标：总改造面积约 300 平方米，采购物理、化学、生物实验室设备各一套，采购合规。

质量指标：提升实验室设备水平，满足教学和科研需求，提高实验教学的质量和效率

竣工及物品采购验收合格率：指标值 100%，

时效指标：项目建设周期：指标值 1 年，2024 年 1 月-2024 年 12 月

2、效益指标

社会效益指标：改善办学条件，提升工作效率，保障工作顺利开展。

可持续影响指标：解决民生实事，为教育教学服务，发挥示范效应

3、满意度指标

服务对象满意度：师生满意度 指标值 96%

五、主要经验、存在的问题和偏离绩效目标的原因分析

无

六、改进意见

针对项目资金使用绩效存在的问题，研究提出改进措施和完善意见。

在今后的工作中，我单位将按照上级文件规定以及单位制定的财务制度、内控制度等严格落实到位，严格控制经费，做到效益最大化

七、绩效自评结果拟应用和公开情况

按要求公开。

